

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+50	59+100	ASOCIEREA TRAMECO SA – VAHOSTAV -SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - EMITERE ORDIN DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC)	MARTIE 2022 (CONFORM CONTRACT) Iunie 2022 (CONFORM PROGRAM)	ANUL 2022 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE; 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI; 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE	326.51 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 11.08. 2020. A FOST TRANSMISA CATRE ANTREPRENOR ADRESA CU ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ACORDAT DREPTUL DE ACCES IN SANTIER ANTREPRENORULUI. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 144 DE LUNI DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE; FINALIZARE PUNCT DE REFERINTA NR. 1 IN 09.11.2020. 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE	
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAIESTI SI 3B1: MIHAIESTI ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIESTI KM 8+700 - 25+500+ 3B1, MIHAIESTI – ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	0%	0%	25.01.2021	2023	ANUL 2023	1.390,614 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAIR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC IN CURS DE ELABORARE PENTRU 3B1 - TERMEN ESTIMAT AVIZARE PROIECT TEHNIC: DEC. 2021	
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	NUROL INSAAT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU	SUBSECTIUNEA 3B5: NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU	13.55	0%	15%	01.02.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE ; 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRARILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 67+500 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE IN DATA DE 02.08.2021	
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SA&PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	0%	0%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE	2023	ANUL 2023	680.40 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021	
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	0+000	4+500	S.C. STRABAG S.R.L.	SECTOR 1C: TG. MURES - OGRA	LOT 1 - TARGU MURES - UNGHENI (4.5 KM) + DRUM DE LEGATURA (4.7 KM)	9.2	75.00%	42.45%	ORDIN DE ÎNCEPERE PENTRU EXECUTIE - 22 IULIE 2020	2022 (CONFORM CONTRACT) 2021 - CONFORM ESTIMARE ANTREPRENOR/ CNAIR SA	ANUL 2022	192.06 MIL. LEI FARA TVA	1. CONTRACT DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 29.05.2020. 2. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA PENTRU ACEST SECTOR. 3. DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE URMATOAREA: 18 LUNI - PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR; 108 LUNI (9 ANI) - PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR; LUCRARILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 3 PODURI SI PASAJE PE DRUMURI DE LEGATURA, 6 PODURI SI PASAJE PE AUTOSTRADA, PRECUM SI DOUA NODURI RUTIERE PENTRU CONECTAREA AUTOSTRAZII LA RETEAUA DE DRUMURI EXISTENTA.	
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR	

7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	20+000	39+000	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831.92 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 12.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2021
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	69+000	85+300	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VIDRA - BRAGADIRU	16.3	25.00%	29.11% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	10.04.2019 - ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 18.08.2020 - ORDIN INCEPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+700	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	750.85 MIL. LEI FARA TVA	ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700 DECIZIA PENTRU EXPROPRIERI AFERENTA HG 675/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020 A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR) ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN INTREG ALINIAMENTUL LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FIIND 05.11.2020 (14,6 KM) A FOST PUBLICAT IN MONITORIUL OFICIAL HG NR. 1139/30.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 378/17.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA III, EXPROPRIERI SUPPLEMENTARE
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GLINA - VIDRA	16.93	8.60%	19.73% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	IUNIE 2023	ANUL 2023	830.68 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020 A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCEPERE LUCRARI 01.03.2021
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIERIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 + KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JOITA	17.965	0.00%	1,03% (PROGRES FINANCIAR INCLUSIV AVANS PROIECTARE)	23.05.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022	853.42 MIL. LEI FARA TVA	IN PREZENT ANTREPRENORUL A REUSIT SA FINALIZEZE DECLARATIA DE PROIECTARE (INREGISTRAND INTARZIERI MAJORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FIIND PENALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NEINDEPLINIREA PUNCTULUI DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIEI DE PROIECTARE). PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 11.06.2021. LA DATA PREZENTEI, ANTREPRENORUL IMPLEMENTEAZA LA NIVELUL PTE OBSERVATIILE CONSULTANTULUI.
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SEBES - TURDA	17+000	41+250	ASOCIERIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	SANTIMBRU - AIUD	LOT 2	24.25	88.78%	87.74%	02.12.2014	APRILIE 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI	ESTIMARE DESCHIDERE TRAFIC - NOIEMBRIE 2021	549.33 MIL. LEI FARA TVA	TERMENUL DE FINALIZARE A LUCRARILOR (ESTIMAT PENTRU 30.10.2021) ESTE COMUNICAT DE CATRE ANTREPRENOR, CARE DORESTE DESCHIDERE TRAFICULUI, RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR FIIND ESTIMATA PENTRU APRILIE 2022. CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE CU INTARZIERI MAJORE INREGISTRATE, DATORATE SLABEI MOBILIZARI A CONSTRUCTORULUI DIN ANII ANTERIORI, DAR SI DIN PREZENT, DATORATA LIPSEI RESURSELOR FINANCIARE PROPRII PENTRU SUSTINEREA SANTIERULUI; PE ROLUL INSTANTELOR, SE AFLA DOUA DOSARE PRIVIND CONTESTATII ALE UNOR EXECUTARI SILITE PENTRU IMOBILELE NECESARE EXECUTIEI LUCRARILOR. STADIU PROCESUAL: FOND. IN DATA DE 18.06.2021, ANTREPRENORUL SI-A ASUMAT SOLUTIA FINALA IN VEDEREA STABILIZARII NECESARE IN ZONA KM 19+300, IN BAZA EXPERTIZEI TEHNICE REALIZATA DE ACESTA. CNAIR SA VA FACE O CONTRAEXPERTIZA, CARE SA VERIFICE CAUZELE ALUNECARII DE TEREN. APLICARE MECANISM PREVAZUT DE OUG 7/ 2016 PENTRU PLATA CAD NR. 1 - IN DATA DE 28.06.2021, AU FOST APROBATE DE CATRE ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE DOCUMENTELE PREVAZUTE PRIN ORDINUL MT 205/ 2021 . IN DATA DE 30.06.2021, A FOST EFECTUATA PLATA SUMEI PREVAZUTA PRIN DECIZIA CAD NR. 1 (ESTE INCLUSA IN PROGRESUL FINANCIAR.

12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SEBES - TURDA	0+000	17+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA POMONIO CONSTRUCTII SRL	LANCRAM - SANTIMBRU	LOT 1	17	98.00%	96.62%	02.12.2014	DESCHIDERE TRAFIC - 03.12.2020 FINALIZARE CONTRACT: AUGUST 2021	DESCHIDERE TRAFIC PT: -15,5 KM AUTOSTRADA, - INTEGRAL NOD RUTIER SEBES, - NOD RUTIER ALBA IULIA SUD - DESCARCARE PRIN NOD RUTIER ALBA IULIA NORD IN DATA DE 30.07.2021. IN DATA DE 03.12.2020, A FOST DESCHIS TRAFICUL DOAR PRIN 2 BRETELE ALE NODULUI SEBES SI SECTORUL PANA LA NODUL ALBA IULIA NORD	541.73 MIL. LEI FARA TVA	TERMENUL DE FINALIZARE A LUCRARILOR IN DATA DE 15.08.2021 A FOST COMUNICAT DE CATRE ANTREPRENOR (CARE DORESTE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR), DAR NU A FOST RESPECTAT. TERMENUL ESTIMAT DE CNAIR SA PENTRU RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR ESTE 15.09.2021. IN DATA DE 03.12.2020 S-A DESCHIS TRAFICUL PE UN TRONSON DE 15.5 KM. IN DATA DE 30.07.2021, A FOST DESCHIS IN INTEGRALITATE TRAFICUL LA NODUL SEBES, CARE FACE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A10 SI A1. DESCHIDEREA TRAFICULUI PE TOATA LUNGIMEA SECTORULUI DE AUTOSTRADA VA AVEA LOC DOAR DUPA FINALIZAREA LUCRARILOR SI PE LOTUL 2, DEOARECE DESCARCAREA TRAFICULUI ESTE POSIBILA DOAR PRIN NODUL ALBA IULIA NORD DE LA KM 15+500.
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	ASTALDI SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	0%	3.31%	IUNIE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.31/17.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASTALDI SPA ESTE DE 120 DE	ANUL 2025	1710 MIL. LEI FARA TVA	22.06.2020 – ORDIN DE INCEPERE FAZA PROIECTARE (12 LUNI) CONTRACT DE SERVICII NR.92/58937/11.09.2020: „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 5 – CURTEA DE ARGES – PITESTI KM 92+600-KM 122+950” SEMNAT CU ASOCIEREA EGIS INTERNATIONAL S.A.S – SEARCH CORPORATION S.R.L.- ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA S.R.L.- METROUL S.A, A INLOCUIT SUPERVIZORUL DRDP BUCURESTI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2020 IN DATA DE 30.12.2020 A FOST PUBLICATA HOTARAREA DE GUVERN NR.1134 PENTRU REALIZAREA EXPROPRIERILOR PENTRU SUPRAFETELE DE TEREN AFLATE PE AZA LOCALITATILOR BUDEASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUNICIPIUL PITESTI, DIN JUDETUL ARGES. 17.02.2021 - S-A EMIS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 377/2020 PENTRU IMOBILELE DE PE RAZA LOCALITATILOR BUDEASA, CURTEA DE ARGES, MALURENI SI MUN. PITESTI PROCEDURA DE EXPROPRIERE INTERGAL FINALIZATA IN DATA DE 16.06.2021 S-A OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR IN DATA DE 16.09.2021, A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	PORR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 0+000 - KM 14+150), LOT 1	13.17	48.20%	42.49%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.03.2020 - EMITERE ORDIN DE	28.05.2023	ANUL 2023	612.65 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTUL TEHNIC A FOST FINALIZAT SI APROBAT DE CATRE CNAIR SA IN DATA DE 01.04.2020. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA IN DATA DE 09.03.2020. CONTRACT DE SERVICII NR. 92/61673/22.09.2020: „SUPERVIZARE AUTOSTRADA SIBIU – PITESTI, SECTIUNEA 1 –SIBIU – BOITA KM 0+000-KM 14+150” ASOCIEREA TPF INGINERIE S.R.L. - SEPTEMBRIE CONSULTING S.R.L. A INLOCUIT SUPERVIZORUL DRDP BUCURESTI INCEPAND CU DATA DE 19.10.2020
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIEREA ASTALDI S.P. A - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA	1		46.93%	60.60%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 DECEMBRIE 2021 TOTAL CONTRACT: ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2021 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	1.996 MLD. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE.